



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 843.962/2017	GESTOR MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO BAIRRO LAGOINHA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		MUNICÍPIO / UF MONTE CARMELO/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO LAGOINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DO BAIRRO LAGOINHA
DATA BASE mar-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 27,72% BDI 2 29,84% BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	11,03%	7,01%	42,44%	14,03%	18,92%	6,57%		
			Parcela (R\$)	27.939,19	17.750,47	107.457,40	35.513,37	47.892,79	16.646,78		
			Acumulado (%)	11,03%	18,04%	60,48%	74,51%	93,43%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	27.939,19	45.689,66	153.147,06	188.660,43	236.553,22	253.200,00		
1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	13.476,81	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	13.476,81							
1.1.	(INSTALAÇÃO DA OBRA)	13.476,81	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	13.476,81							
2.	(LOCAÇÃO OBRA)	6.774,48	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.774,48							
2.1.	(LOCAÇÃO QUADRA)	5.538,88	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.538,88							
2.2.	(LOCAÇÃO ARQUIBANCADA)	194,32	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	194,32							
2.3.	(DEMOLIÇÕES - MURETAS/PISO)	1.041,28	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.041,28							
3.	(INFRAESTRUTURA)	7.687,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.687,90							
3.1.	(ESCAVAÇÕES PAREDES DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA)	6.593,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.593,90							
3.2.	(ESCAVAÇÕES ARQUIBANCADA)	1.094,00	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.094,00							
4.	(FUNDAÇÕES)	17.611,96	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	17.611,96						
4.1.	(FUNDAÇÕES DAS PAREDES DE FECHAMENTO LATERAIS DA QUADRA E BLOCOS)	11.621,78	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	11.621,78						
4.2.	(FUNDAÇÕES ARQUIBANCADA)	5.990,18	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.990,18						
			Parcela (%)	0,00%	100,00%						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
5.	(IMPERMEABILIZAÇÃO - BALDRAMES)	138,51	Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	138,51						
6.	(SUPERESTRUTURA)	99.281,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	99.281,38					
6.1.	(FECHAMENTO LATERAIS DA QUADRA - MURETAS)	96.340,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	96.340,04					
6.2.	(SUPERESTRUTURA ARQUIBANCADA)	2.941,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.941,34					
7.	(PAREDES E PAINÉIS)	5.414,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.414,32					
7.1.	(ALVENARIA FECHAMENTO LATERAIS DA QUADRA)	3.290,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.290,72					
7.2.	(ALVENARIA ARQUIBANCADA)	2.123,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.123,60					
8.	(COBERTURA)	28.268,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	28.268,31				
8.1.	(QUADRA POLIESPORTIVA)	25.664,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	25.664,98				
8.2.	(ARQUIBANCADA)	2.603,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.603,33				
9.	(ESQUADRIAS E FERRAGENS)	1.965,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,67			
9.1.	(QUADRA POLIESPORTIVA)	1.965,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,67			
10.	(REVESTIMENTOS)	7.904,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	34,94%	65,06%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	34,94%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.761,70	7.904,83				
10.1.	(REVESTIMENTO INTERNO FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA)	2.761,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.761,70					
10.2.	(REVESTIMENTO EXTERNO FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA)	2.907,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.907,30				
10.3.	(REVESTIMENTO EXTERNO ARQUIBANCADA)	2.235,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.235,83				
11.	(PAVIMENTAÇÃO INTERNA)	2.101,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.101,93				
11.1.	(PISO DA QUADRA)	1.421,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.421,68				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
11.2	(PAVIMENTAÇÃO ACESSO ARQUIBANCADA)	680,25	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 680,25				
12.	(PINTURA)	22.855,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	99,00% 99,00% 22.626,57	1,00% 100,00% 22.855,80		
12.1.	(PINTURA PISO QUADRA/ARQUIBANCADA)	9.580,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.580,05				
12.2.	(PINTURA ESTRUTURA METÁLICA)	5.298,55	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.298,55				
12.3.	(PINTURA ALAMBRADO)	7.747,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 7.747,97				
12.4.	(PINTURA EQUIPAMENTOS - GOLS)	229,23	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 229,23			
13.	(FECHAMENTOS)	5.558,85	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.558,85				
13.1.	(ALAMBRADO)	5.558,85	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.558,85				
14.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	14.644,38	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 14.644,38			
14.1.	(ILUMINAÇÃO DA QUADRA, ARQUIBANCADA)	12.709,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 12.709,05			
14.2.	(ENTRADA SERVIÇO)	1.296,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.296,19			
14.3.	(QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMIG)	205,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 205,74			
14.4.	(QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)	433,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 433,40			
15.	(PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO)	580,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 580,40			
16.	(COMPLEMENTAÇÕES)	18.934,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	93,70% 93,70% 17.741,70	6,30% 100,00% 18.934,47			
16.1.	(LIMPEZA FINAL QUADRA POLIESPORTIVA)	1.192,77	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.192,77			
16.2.	(FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA)	17.741,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 17.741,70				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
------	--------------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Local

21 de maio de 2018

Data

Nome: ALAN JHON ALVES MARTINS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAL 173.945-D-1/04

ART/RRR: 1420180000004580125