



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

OBRA : REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CELSO BUENO

DATA: Agosto de 2016

ENDEREÇO: R. SÃO CARLOS 55 - DISTRITO DE CELSO BUENO

INICIO DA OBRA: Após liberação dos recursos

VALOR: R\$ 92.788,79

TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ SERVIÇOS R\$	MESES					
				Mês -	01	Mês -	02	Mês -	03
				%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,23	3.926,89	100,00	3.926,89				
2	ESTRUTURA - BALDRAME	0,37	345,58	100,00	345,58				
3	VEDAÇÃO	0,51	477,05	100,00	477,05				
4	REVESTIMENTO	5,27	4.888,97	100,00	4.888,97				
5	PISO	3,96	3.675,63	30,00	1.102,69	70,00	2.572,94		
6	ESQUADRIAS	9,00	8.353,00	20,00	1.670,60	80,00	6.682,40		
7	INSTALAÇÕES	7,12	6.610,91	20,00	1.322,18	60,00	3.966,54	20,00	1.322,18
8	LOUÇAS E METAIS E DIVERSOS	8,90	8.255,84					100,00	8.255,84
9	PINTURA	57,35	53.214,52	10,00	5.321,45	60,00	31.928,71	30,00	15.964,36
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,28	3.040,40					100,00	3.040,40
	TOTAL SIMPLES (%)			20,54		48,66		30,80	
	TOTAL ACUMULADO (%)	100,0	92.788,79	20,54		69,20		100,00	
	VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)				19.055,41		45.150,60		28.582,78
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				19.055,41		64.206,01		92.788,79