

PROPONEN	OBRA:		EXECUÇÃO DE GALERIA COM ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONC	RETO A	RMADO			28/05/2021
	NTE: Prefeitura	Municipal de Mo	inte Carmelo			BDI	DATA	BASE
LOCAL: Trav	avessia entre a F	Rua Imprensa e F	Rua Rui Barbosa - Bairro Centro - Monte Carmelo-MG				SINAPI 03/2021 -	SETOP 01/2021
ENG.º RESF	PONSÁVEL: Gu	stavo Ribeiro de	Moura - CAU: A92332-1			30,00%	30,00% Com Desoi	
			ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM R	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTID.	PREÇO UNIT. (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
			EXECUÇÃO DE GALERIA COM ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO					634.785,66
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					10.116,76
1.1	SETOP	ED-50152 IIO- PLA-005	FORNÉCIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID	1,00	1.099,62	1.429,51	1.429,51
1.2	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3,00	545,00	708,50	2.125,50
1.3	SETOP	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	2.078,81	2.702,45	2.702,45
1.4	SETOP	SON-SPT-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2"	VB	1,00	700,00	910,00	910,00
1.5	SETOP	SON-SPT-010	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT	М	30,00	75,62	98,31	2.949,30
						SUBTOTA	L ITEM 1	10.116,76
2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					11.225,39
2.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO	M2	154,98	2,37	3,08	477,34
2.2	SINAPI	98530 98527	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE	UN	4,00 4,00	90,97 129,49	118,26 168,34	473,04 673,36
2.4	SETOP	DEM-PIS-050	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PORTUGUESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	M2	í		100,04	070,00
				IVIZ	58,20	14,45	18,79	1.093,58
2.5	SETOP	DEM-PIS-070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE	M2	347,30	7,64	18,79 9,93	<u> </u>
			AFASTAMENTO	M2	347,30	7,64	9,93	3.448,69
2.5 2.6 2.7	SETOP				ŕ		<u> </u>	3.448,69
2.6	SETOP	DEM-SAR-005	AFASTAMENTO DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO	M2 M2	347,30 18,01	7,64 12,85	9,93	3.448,69 300,95 626,82
2.6	SETOP SETOP	DEM-SAR-005 DEM-MFC-005	AFASTAMENTO DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA	M2 M2 M	347,30 18,01 60,04	7,64 12,85 8,03	9,93 16,71 10,44	3.448,69 300,95 626,82 878,11
2.6 2.7 2.8 2.9	SETOP SETOP	DEM-SAR-005 DEM-MFC-005 DEM-PIS-005	AFASTAMENTO DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2 M2 M M2	347,30 18,01 60,04 52,55	7,64 12,85 8,03 12,85 0,62 59,04	9,93 16,71 10,44 16,71 0,81 76,75	3.448,69 300,95 626,82 878,11 413,75 2.839,75
2.6 2.7 2.8 2.9	SETOP SETOP SETOP SINAPI	DEM-SAR-005 DEM-MFC-005 DEM-PIS-005 93590	AFASTAMENTO DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M2 M2 M M2 M3XKM	347,30 18,01 60,04 52,55 510,80	7,64 12,85 8,03 12,85 0,62	9,93 16,71 10,44 16,71 0,81 76,75	1.093,58 3.448,69 300,95 626,82 878,11 413,75 2.839,75 11.225,39
2.6 2.7 2.8 2.9	SETOP SETOP SETOP SINAPI	DEM-SAR-005 DEM-MFC-005 DEM-PIS-005 93590	AFASTAMENTO DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA REMOÇÃO DE TUBO DE AÇO CORRUGADO MOVIMENTO DE TERRA	M2 M2 M M2 M3XKM	347,30 18,01 60,04 52,55 510,80	7,64 12,85 8,03 12,85 0,62 59,04	9,93 16,71 10,44 16,71 0,81 76,75	3.448,69 300,95 626,82 878,11 413,75 2.839,75 11.225,39
2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 F	SETOP SETOP SETOP SINAPI	DEM-SAR-005 DEM-MFC-005 DEM-PIS-005 93590	AFASTAMENTO DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA REMOÇÃO DE TUBO DE AÇO CORRUGADO MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORI A, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M2 M2 M M2 M3XKM	347,30 18,01 60,04 52,55 510,80	7,64 12,85 8,03 12,85 0,62 59,04	9,93 16,71 10,44 16,71 0,81 76,75	3.448,69 300,95 626,82 878,11 413,75 2.839,75 11.225,38
2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 F	SETOP SETOP SETOP SINAPI PMMC-CPU	DEM-SAR-005 DEM-MFC-005 DEM-PIS-005 93590 003	AFASTAMENTO DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA REMOÇÃO DE TUBO DE AÇO CORRUGADO MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORI	M2 M2 M M2 M3XKM M	347,30 18,01 60,04 52,55 510,80 37,00	7,64 12,85 8,03 12,85 0,62 59,04 SUBTOTA	9,93 16,71 10,44 16,71 0,81 76,75 L ITEM 2	3.448,69 300,95 626,82 878,11 413,75 2.839,75



	OBRA:		EXECUÇÃO DE GALERIA COM ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONC	CRETO AI	RMADO			28/05/2021
PROPON	ROPONENTE: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo						DATA	BASE
LOCAL: Travessia entre a Rua Imprensa e Rua Rui Barbosa - Bairro Centro - Monte Carmelo-MG						30,00%	SINAPI 03/2021 -	
ENG.º RI	ESPONSÁVEL: G	ustavo Ribeiro de	beiro de Moura - CAU: A92332-1					oneração
			ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTID.	PREÇO UNIT. (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
3.4	SINAPI	93363	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	1.072,26	10,31	13,40	14.368,28
						SUBTOTA	AL ITEM 3	39.852,76
4			FUNDAÇÕES					179.722,45
4.1			ENROCAMENTO					69.750,78
4.1.1	SETOP	ENR-PED-010	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	188,00	154,82	201,27	37.838,76

ITEM

REFERÊNCIA

CÓDIGO



PREÇO UNIT. (R\$) SEM BDI

QUANTID.

UND.

PREÇO UNIT. (R\$) COM BDI

VALOR (R\$)

OBRA:		28/05/2021		
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Mo	nte Carmelo	BDI	DATA BASE	
LOCAL: Travessia entre a Rua Imprensa e F	Rua Rui Barbosa - Bairro Centro - Monte Carmelo-MG		SINAPI 03/2021 - SETOP 01/2021	
ENG.º RESPONSÁVEL: Gustavo Ribeiro de	Moura - CAU: A92332-1	30,00%	Com Desoneração	
	ORÇAMENTO ANALÍTICO			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	МЗХКМ	13.160,00	0,62	0,81	10.659,60
DRA BRITADA N.2), ESPESSURA DE *10 CM*.	M3	56,40	117,04	152,15	8.581,26
NTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT	M3XKM	5.640,00	1,58	2,05	11.562,00
TEXTIL 200 G/M2 M2 CR 5,47	m²	156,00	5,47	7,11	1.109,16
					109.971,67
IVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	9,40	352,22	457,89	4.304,17
GEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4	M2	31,80	105,40	137,02	4.357,24
TO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	I KG	1.699,22	13,32	17,32	29.430,49
TO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	I KG	3.014,18	11,29	14,68	44.248,16
TURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE MENTO	МЗ	56,40	363,95	473,14	26.685,10
PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO	M	4,00	0,38	0,49	1,96
TURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E ONAL = 4,2 MM	М	7,80	9,67	12,57	98,05
ERENCIA	KG	41,04	13,59	17,67	725,18
RANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE	KG	1,00	35,57	46,24	46,24
COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MACARICO	М	4,00	14,44	18,77	75.08
•		Í	SUBTOTAL	ITEM 4	179.722,45
					292.454,74
					277.178.99
TO PADRAO DER/MG. PARA C (3,00 X 2,50)M - CORPO D E TRANSPORTE DE VAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UN	37,00	5.107,01	6.639,11	245.647,07
TO PADRÃO DER/MG. PARA	М	2,00	7.852,85	10.208,71	20.417,42
C (3,00 X 2,50)M - BOCA D E TRANSPORTE DE AVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)		50,00	170,99	222,29	11.114,50
DE TRANSPORTE DE NAÇÃO E COMPACTAÇÃO) MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN	CHP	30,00			
DE TRANSPORTE DE NAÇÃO E COMPACTAÇÃO) MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014		,			4.635,87
DE TRANSPORTE DE NAÇÃO E COMPACTAÇÃO) MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN	CHP M2	9,00	133,93	174,11	4.635,87 1.566,99
NTC SCA DE N TAL DE	TAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014			

URBANAS

X 15 CM ALTURA

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

94281

94991

7.2

7.3

SINAPI

SINAPI



	OBRA:		EXECUÇÃO DE GALERIA COM ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONC	RETO AF	RMADO			28/05/2021
PROPON	NENTE: Prefeitura	a Municipal de Mo	onte Carmelo			BDI	DATA	BASE
OCAL:	Travessia entre a	Rua Imprensa e f	Rua Rui Barbosa - Bairro Centro - Monte Carmelo-MG			30,00%	SINAPI 03/2021 -	
ENG.º R	ESPONSÁVEL: G	ustavo Ribeiro de	Moura - CAU: A92332-1			00,0070	Com Des	oneração
			ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTID.	PREÇO UNIT. (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
5.2.3	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	23,80	16,10	20,93	498
5.2.4	SETOP	EST-CON-115	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	МЗ	2,10	363,95	473,14	993
5.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					10.639
5.3.1	SINAPI	73856/001	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	4,00	904,90	1.176,37	4.705
5.3.2	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÂGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	М	40,00	114,12	148,36	5.934
			NOCENTAMIENTO			SUBTOTA	L ITEM 5	292.454
6			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					31.039,
6.1			TERRAPLANAGEM					10.959,
6.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	365,31	1,59	2,07	756
6.1.2	SINAPI-I	4743	AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE CAVA	M3	73,06	47,07	61,19	4.470
6.1.3	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	МЗ	73,06	10,17	13,22	965
6.1.4	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	1.826,50	1,71	2,22	4.054
6.1.5	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	МЗ	73,06	7,50	9,75	712
6.2			REVESTIMENTO ASFÁLTICO					20.080
6.2.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	347,30	6,68	8,68	3.014
6.2.2	SINAPI	96.402,00	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	347,30	1,96	2,55	885
6.2.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	10,42	1.067,26	1.387,44	14.457
6.2.4	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,42	5,76	7,49	78
6.2.5	SINAPI	95875	TRÂNSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	802,34	1,58	2,05	1.644
						SUBTOTA	L ITEM 6	31.039
			ICALCADA/MEIO FIO					10,221.
7			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES					

М

МЗ

60,04

3,68

38,94

480,66

50,62

624,86

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

3.039,22



OBRA: EXECUÇÃO DE GALERIA COM ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO								28/05/2021
PROPO	NENTE: Prefeitura	a Municipal de Mo	nte Carmelo			BDI	DATA BASE	
LOCAL:	Travessia entre a	Rua Imprensa e F	Rua Rui Barbosa - Bairro Centro - Monte Carmelo-MG			30,00%	SINAPI 03/2021 -	
ENG.º R	ESPONSÁVEL: G	ustavo Ribeiro de	Moura - CAU: A92332-1			30,00 /6	Com Desoneração	
			ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTID.	PREÇO UNIT. (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
		FD-50540 PIS-						

7.4	SETOP	ED-50540 PIS- CAL-010	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA	M2	58,20	26,64	34,63	2.015,47
				SUBTOTAL I	TEM 7	10.221,68		
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					60.151,98
8.1	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	М	10,00	518,95	674,64	6.746,40
8.2	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	М	8,00	65,91	85,68	685,44
8.3	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	МЗ	71,06	511,11	664,44	47.215,11
8.4	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	МЗХКМ	4.974,20	0,62	0,81	4.029,10
8.5	SETOP	FUN-LAS-005	REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	МЗ	2,40	352,22	457,89	1.098,94
8.6	SINAPI	97088	ARMAÇÃO COM USO DE TELA Q-92.	M2	12,02	24,13	31,37	376,99
						SUBTOTAL I	TEM 8	60.151,98

CUSTO TOTAL SEM BDI	488.296,66
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO	634.785,66

Responsável Técnico: Gustavo Ribeiro de Moura

CAU: A92332-1 Arquiteto e Urbanista