

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | |
|-----------------|--|
| PROPOSANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO/MG |
| EMPREENHIMENTO: | DRENAGEM PLUVIAL - BAIRRO LAMBARI |
| LOCALIZAÇÃO: | BAIRRO LAMBARI |
| | TIPO DE OBRA: Construção |
| | VALOR DO INVESTIMENTO: R\$1.030.959,90 |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R\$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | PARCELA 01 | | PARCELA 02 | | PARCELA 03 | |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32.866,20 | 3,19% | 35,68 | 35,68 | 32,02 | 67,70 | 32,30 | 100,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO | 731.432,29 | 70,95% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA | 122.403,81 | 11,87% | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 4 | POÇO DE VISITA E BOCAS DE LOBO | 144.257,60 | 13,99% | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| TOTAL (%): | | | 100,00% | 39,41 | 39,41 | 48,03 | 87,44 | 12,56 | 100,00 |
| TOTAL (R\$): | | R\$ 1.030.959,90 | | 406.294,75 | 406.294,75 | 495.144,30 | 901.439,05 | 129.520,85 | 1.030.959,90 |

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
CAU A92331-1
0