



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO			
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$2.805.292,20	
LOCAL: DIVERSOS		TIPO DE OBRA: Reforma	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
A.	REFORMA DA PEM VILA DOURADA SOLON CARDOSO NAVES										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,51	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.421,63	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	COBERTURA E FORRO	31.587,95	1,13%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	REVESTIMENTOS	1.382,52	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	ESQUADRIAS	12.512,11	0,45%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
6	VIDROS	682,57	0,02%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
7	BANCADA	737,65	0,03%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8	PINTURA	73.069,36	2,60%		0,00	10,00	10,00	50,00	60,00	40,00	100,00
9	PAVIMENTAÇÃO	5.807,66	0,21%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.446,72	0,05%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
11	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	4.026,89	0,14%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.878,23	0,21%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
13	INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCENDIO	1.498,53	0,05%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
14	SINALIZAÇÃO VISUAL	962,40	0,03%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
15	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	976,24	0,03%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
B.	REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DA PEM VILA DOURADA SOLON CARDOSO NAVES										
1	FUNDAÇÕES	35.252,74	1,26%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	ESTRUTURA METÁLICA	256.932,01	9,16%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
3	PINTURA	14.080,67	0,50%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.639,62	0,66%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
C.	PINTURA DO CEMEI PLANALTO		0,00%								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,51	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO			
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$2.805.292,20	
LOCAL: DIVERSOS		TIPO DE OBRA: Reforma	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
2	PINTURA	57.747,53	2,06%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00		100,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	7.012,87	0,25%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
D.	PINTURA DO CEMEI IPIRANGA		0,00%								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,51	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	PINTURA	49.052,98	1,75%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00		100,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	7.012,87	0,25%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
E.	REFORMA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL VOVÓ MIROTA										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,51	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES	9.473,89	0,34%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	PISO	65.170,30	2,32%		0,00	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00
4	PINTURA	5.125,32	0,18%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
5	ESQUADRIAS	2.705,82	0,10%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
7	LIMPEZA	1.727,18	0,06%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
F.	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO BUENO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,51	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES	62.686,20	2,23%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	PISO	4.175,96	0,15%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
4	REVESTIMENTO	2.749,80	0,10%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
5	FORRO	24.673,62	0,88%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
6	COBERTURA	385.537,68	13,74%	15,00	15,00	35,00	50,00	35,00	85,00	15,00	100,00
7	LOUÇAS E METAIS	5.500,74	0,20%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO			
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$2.805.292,20	
LOCAL: DIVERSOS		TIPO DE OBRA: Reforma	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
8	PINTURA	12.964,53	0,46%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
10	PAISAGISMO	25.219,04	0,90%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
11	LIMPEZA	12.455,42	0,44%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
G.	AMPLIAÇÃO DA CANTINA/REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CELSO BUENO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.154,08	0,04%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES	1.964,24	0,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÃO	13.463,93	0,48%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	15.143,26	0,54%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	ALVENARIA	3.207,59	0,11%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.545,39	0,23%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	40.221,67	1,43%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
8	PISOS	21.478,39	0,77%	30,00	30,00		30,00	70,00	100,00		100,00
9	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	1.089,15	0,04%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
10	REVESTIMENTOS	8.220,34	0,29%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
11	PINTURA	2.985,91	0,11%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
12	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	2.819,08	0,10%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.508,14	0,27%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.375,56	0,12%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
15	VIDROS E ESPELHOS	474,37	0,02%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
16	LIMPEZA	759,30	0,03%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
H.	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ALAOR SOARES MUNDIM - GONÇALVES										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,51	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES	35.610,97	1,27%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO			
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$2.805.292,20	
LOCAL: DIVERSOS		TIPO DE OBRA: Reforma	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
3	FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA	6.914,28	0,25%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	ALVENARIA	9.568,06	0,34%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.133,58	0,08%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
6	COBERTURA	159.654,06	5,69%	15,00	15,00	45,00	60,00	40,00	100,00		100,00
7	PISO	4.181,63	0,15%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
8	REVESTIMENTO	7.100,75	0,25%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
9	FORRO	26.598,25	0,95%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
10	PINTURA	9.592,57	0,34%		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.516,36	0,05%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.951,92	0,39%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
13	LOUÇAS E METAIS	8.584,20	0,31%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
14	VIDROS E ESPELHOS	131,77	0,00%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
15	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
16	PAISAGISMO	5.854,64	0,21%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
17	LIMPEZA	3.828,84	0,14%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
I.	AMPLIAÇÃO DA CANTINA/REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ALAOR SOARES MUNDIM - GONÇALVES										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.154,08	0,04%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES	1.964,24	0,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÃO	13.463,93	0,48%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	15.143,26	0,54%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	ALVENARIA	3.207,59	0,11%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.545,39	0,23%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	40.221,67	1,43%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
8	PISOS	21.478,39	0,77%	30,00	30,00		30,00	70,00	100,00		100,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO			
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$2.805.292,20	
LOCAL: DIVERSOS		TIPO DE OBRA: Reforma	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
9	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	1.089,15	0,04%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
10	REVESTIMENTOS	8.220,34	0,29%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
11	PINTURA	2.985,91	0,11%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
12	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	2.819,08	0,10%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.508,14	0,27%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.375,56	0,12%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
15	VIDROS E ESPELHOS	474,37	0,02%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
16	LIMPEZA	759,30	0,03%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
J.	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA - CRECHE GONÇALVES										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.414,29	0,09%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	FUNDAÇÃO	9.536,13	0,34%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPERESTRUTURA	20.693,56	0,74%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	ALVENARIA	7.861,75	0,28%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.216,12	0,22%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
6	COBERTURAS E PROTEÇÕES	34.439,98	1,23%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
7	PISOS	17.654,21	0,63%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
8	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	1.723,20	0,06%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
9	REVESTIMENTOS	14.281,38	0,51%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
10	PINTURA	7.658,00	0,27%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.060,11	0,22%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
12	VIDROS E ESPELHOS	1.581,24	0,06%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
13	LIMPEZA	647,91	0,02%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
K.	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA - CMEI ALICE D. MONTALVÃO - CELSO BUENO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.414,29	0,09%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO			
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$2.805.292,20	
LOCAL: DIVERSOS		TIPO DE OBRA: Reforma	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
2	FUNDAÇÃO	9.536,13	0,34%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPERESTRUTURA	20.693,56	0,74%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	ALVENARIA	7.861,75	0,28%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.216,12	0,22%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
6	COBERTURAS E PROTEÇÕES	34.439,98	1,23%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
7	PISOS	17.654,21	0,63%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
8	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	1.723,20	0,06%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
9	REVESTIMENTOS	14.281,38	0,51%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
10	PINTURA	7.658,00	0,27%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.060,11	0,22%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
12	VIDROS E ESPELHOS	1.581,24	0,06%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
13	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
14	PAISAGISMO	6.734,27	0,24%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
15	LIMPEZA	647,91	0,02%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
L.	COBERTURA - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL MASSILON PINTO DA ROCHA										
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,51	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	COBERTURA	5.015,01	0,18%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1.303,86	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	PINTURA	386,50	0,01%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,32	0,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
M.	COBERTURA - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL MARIA RESENDE FALEIROS										
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,51	0,05%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
2	COBERTURA	5.015,01	0,18%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO			
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$2.805.292,20	
LOCAL: DIVERSOS		TIPO DE OBRA: Reforma	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1.303,86	0,05%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
4	PINTURA	386,50	0,01%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,32	0,00%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
N.	COBERTURA - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL DONA MARIA A REZENDE										
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,51	0,05%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
2	COBERTURA	5.015,01	0,18%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1.303,86	0,05%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
4	PINTURA	386,50	0,01%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,32	0,00%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
O.	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA BRANDÃO VIEIRA										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.429,51	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	78.351,35	2,79%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	COBERTURA E FORRO	322.923,79	11,51%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00
4	REVESTIMENTOS	6.529,64	0,23%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
5	ESQUADRIAS	13.725,95	0,49%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
6	VIDROS	63,25	0,00%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
7	DIVISÓRIA/BANCADA/MURETA	48.091,69	1,71%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
8	PINTURA	126.902,31	4,52%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
9	PAVIMENTAÇÃO	84.749,29	3,02%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.565,99	0,09%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
11	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	8.090,78	0,29%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.812,69	0,63%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO			
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$2.805.292,20	
LOCAL: DIVERSOS		TIPO DE OBRA: Reforma	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
13	INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCENDIO	3.475,41	0,12%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
14	EQUIPAMENTOS	3.827,82	0,14%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
15	SINALIZAÇÃO VISUAL	2.165,40	0,08%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
16	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	832,56	0,03%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.946,55	0,46%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL (%):			100,00%	22,72	22,72	28,44	51,16	30,73	81,89	18,11	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 2.805.292,20		637.433,95	637.433,95	797.707,90	1.435.141,85	862.000,27	2.297.142,12	508.150,08	2.805.292,20

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
ARQUITETO
CAU A92331-1